

1. Modernizacja ul. Strzelniczej w Strzegomiu – dokumentacja projektowa .

Zadanie jest w trakcie realizacji w dniu 04.02.2019 r. wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania zamówienia 30 sierpnia 2019 roku. Koszt zadania to:

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRES” mgr. inż. Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka.

2. Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu.

Zadanie jest w trakcie realizacji Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Świdnicy o wydanie decyzji na wycięcie drzew. Po uzyskaniu decyzji zostaną podjęte działania w celu wyłonienia wykonawcy.

3. Utworzenie sieci infrastruktury rowerowej w Gminie Strzegom.

Zadanie jest w trakcie realizacji Gmina przeprowadza rozpoznanie rynku w celu jak najlepszego dostosowania infrastruktury rowerowej do potrzeb mieszkańców. Po rozpoznaniu rynku zostaną podjęte kroki w celu wyłonienia wykonawcy.

4. Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy.

Zadanie jest w trakcie realizacji Gmina prowadzi rozmowy ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego w celu ustalenia lokalizacji oraz określenia zakresu robót w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Strzegom.

5. Przebudowa ul. 3-go Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej- aktualizacja projektu.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Termin realizacji 31 maja 2019 r. projektant przygotowuje dokumentację projektową.

Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRES” mgr. inż. Mariusz Szyrner, ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka.

6. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczalkowie”

W dniu października 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego wyłoniona została firma: ”Budosprzet-Wałbrzych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sportowa 11, 58-305 Wałbrzych z którą w dniu 03.12.2018 r. podpisana została Umowa Nr 799/WKSiW/545/2018 r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.09.2019 r.

7. „Modernizacja placu - działki 1267/1, Obr. 3 AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu”

W dniu 25 stycznia 2019 r. podpisana została Umowa Nr 86/WKSiW/28/2019 z firmą: „PROGRESS” Mariusz Szyrner, ul. Lipowa Ne 23, 58-173 Roztoka na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja placu - działki 1267/1, Obr. 3 AM-14, przy ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu”, Planowany termin opracowania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych do dnia 28.06.2019 r.

8. „Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu”

W dniu 22.01.2019 r. po raz drugi ogłoszone zostało zapytanie ofertowe celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu” na odcinku od ul. Paderewskiego w kierunku Al. Wojska Polskiego do istniejącej drogi o nawierzchni kamiennej. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych 28 czerwca 2019 r.

9. W dniu 22.01.2019 r. zostało podpisane zlecenie Nr 64/WKSiW/23/2019 dla Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego s.c. pl. Św. Macieja, 50-244 Wrocław na opracowanie wskaźnika rezultatu szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (CI 34) w tonach równoważnika CO₂ w związku z realizacją **projektu „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu”** Nr projektu RPDS.03.04.04-02-0011/16 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do umowy o Dofinansowanie Projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Termin realizacji zlecenia 31.07.2019 r.

10. „Przebudowa dróg gminnych w Stanowicach – dokumentacja projektowa”

W dniu 17.01.2019 r. podpisana została Umowa Nr 50/WKSiW/17/2019 z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS”, ul. Lipowa Ne 23, 58-173 Roztoka na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych w Stanowicach – dokumentacja projektowa” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych. Planowany termin wykonania dokumentacji 30.04.2019 r.

11. **„Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu”**

W dniu 21.01.2019 r. podpisana została Umowa Nr 62/WKSiW/21/2019 z „VIA ROMANA” DROGI, PROJEKOWANIE, NADZORY ROMAN KONIECZNY, 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 153F, na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pod nazwą: „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Rzeźniczej w Strzegomiu” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych. Planowany termin wykonania dokumentacji 31.05.2019 r.

12. W dniu 25.01.2019 r. podpisana została Umowa Nr 87/WKSiW/29/2019 z „Firmą Wielobranżową „ESB-ELEKTRO” Sebastian Bachórz, ul. Jeleniogórska nr 9, 58-160 Świebodzice na wykonanie w systemie „*zaprojektuj i wybuduj*” zadanie inwestycyjne pn.: „Lampy hybrydowe przy garażach na ul. Koszarowej w Strzegomiu – Budżet Obywatelski 2019”. Planowany termin realizacji inwestycji 31.05.2019 r.

13. **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica**

Ze względu na brak środków finansowych na realizację zadania w 2018r. ze względu na to iż oferty przekraczały możliwości finansowe Gminy Strzegom oraz Województwa Dolnośląskiego. Zadanie zostało przeniesione na 2019r.

W chwili obecnej Gmina Strzegom podpisuje odpowiednie porozumienia z Województwem Dolnośląskim w celu realizacji zamówienia.

Pozostałe zadania ujęte w budżecie będące do realizacji Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi są na etapie rozpoznań cenowych na wyłonienie wykonawców robót.

WYDATKI INWESTYCYJNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydział / Kategoria	Kwota
1	Goczałków	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	921 92109 6050	11 500
2	Goczałków Górny	Zakup artykułów, materiałów i sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej - I wyposażenie	921 92109 6050	12 000
3	Godziszówek	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz teren rekreacyjno-wypoczynkowy	900 90095 6050	9 000
4	Grochotów	Zakup artykułów, materiałów, sprzętów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej - I wyposażenie	921 92109 6050	7 877
5	Jaroszów	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działkach nr 214 i 215 w Jaroszowie	900 90095 6050	30 000
6	Kostrza	Wykonanie dokumentacji oraz zagospodarowanie działki nr 144/23 w Kostrzy	900 90095 6050	29 000
7	Międzyrzecze	Wykonanie przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej wraz z dokumentacją	900 90095 6050	17 751
8	Morawa	Zakup artykułów, materiałów, sprzętu, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej - I wyposażenie	921 92109 6050	13 000
9	Olszany	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy PSP Olszany	801 80101 6050	12 000
10	Olszany	Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym w Olszanach wraz z dokumentacją	926 92695 6050	7 185
11	Rogoźnica	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wizualizacją parku w Rogoźnicy	900 90004 6050	20 000
12	Stanowice	Zakup i montaż urządzeń monitorujących wieś Stanowice wraz z dokumentacją	754 75495 6050	39 185
13	Strzegom	Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw przy PSP 3 w Strzegomiu	801 80101 6050	5 000
14	Tomkowice	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją	600 60016 6050	17 000
15	Żelazów	Zakup artykułów, materiałów, mebli, sprzętów na doposażenie świetlicy wiejskiej - I doposażenie	921 92109 6050	12 500
16	Żółkiewka	Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na działkach nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce II ETAP	921 92109 6050	20 494
			RAZEM	263 492